

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

Attività	Inizio	Fine	Durata GG	Durata Mesi
Laboratorio progettazione partecipata	01-lug-15	29-set-15	90	3,0
Master Plan	30-set-15	29-dic-15	90	3,0
Docum. Prelim. alla Progett.	01-gen-16	11-gen-16	10	0,3
Approvazione D.P.P.	12-gen-16	22-gen-16	10	0,3
Gara Incarico progettazione	23-gen-16	23-mar-16	60	2,0
Progetto Prelim/definitivo	24-mar-16	07-giu-16	75	2,5
Pareri Asl - VVFF	08-giu-16	07-ago-16	60	2,0
Gara incarico verifica progetto	08-giu-16	08-lug-16	30	1,0
Verifica progetto prelim. definitivo	09-lug-16	08-ago-16	30	1,0
Approvazione finanziamento USRA	08-ago-16	18-ago-16	10	0,3
Approvazione progetto definitivo	19-ago-16	29-ago-16	10	0,3
Progetto esecutivo	30-ago-16	14-ott-16	45	1,5
Deposito Genio Civile	15-ott-16	29-nov-16	45	1,5
Verifica e validazione progetto esecutivo	15-ott-16	14-nov-16	30	1,0
Invio Centrale Unica di Committenza	15-nov-16	15-dic-16	30	1,0
Gara di Appalto	16-dic-16	15-apr-17	120	4,0
Lavori di Esecuzione	16-apr-17	10-lug-18	450	15,0
Collaudo	11-lug-18	09-set-18	60	2,0
TOTALE			1075	35,8

INTERVENTO:

DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA SASSA E RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO (MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA)

IMPORTO LAVORI:

€ 8.000.000,00

RUP:

ARCH. ENRICA DE PAULIS

LEGENDA

- PROGETTAZIONE E COLLAUDI
- GARE
- PARERI, VERIFICHE E APPROVAZIONI
- ESECUZIONE LAVORI

