

STATO AVANZAMENTO LAVORI CIMITERI

CIMITERI DELLE FRAZIONI

Nel 2013 sono stati effettuati i lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri di Arischia, Bagno, Monticchio, Pianola, Santa Rufina di Roio, Genzano di Sassa e San Vittorino Tempera, Aragno, Assergi, Camarda, Paganica, Pescomaggiore, Preturo, Santi di Preturo, con un vestimento totale di € 661.618,49.

E' stato ultimato e consegnato il nuovo loculario di Poggio Santa Maria.

E' stato terminato il progetto per l'ampliamento del Cimitero di Santi di Preturo per il quale si attende la VAS, per un importo di € 500.000,00.

In fase di progettazione invece l'ampliamento del cimitero di Filetto e la costruzione di una nuova Camera Mortuaria, programmato per il 2017 per un importo di € 332.000,00, e la realizzazione di un nuovo loculario a Camarda per un importo totale di € 360.000,00.

N.	Ubicazione	importo	Intervento	Stato del procedimento
1	Arischia	€ 38.103,64	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
2	Bagno	€ 67.945,74	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
3	Monticchio	€ 52.292,94	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
4	Pianola	€ 13.618,26	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
5	Santa Rufina di Roio	€ 49.418,25	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
6	Genzano di Sassa	€ 11.798,00	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
7	San Vittorino	€ 4.139,04	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
8	Poggio Santa Maria	€ 236.639,05	Costruzione nuovo loculario	Lavori conclusi
9	Tempera	€ 217.535,65	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
10	Aragno	€ 23.533,05	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
11	Assergi	€ 8.491,45	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
12	Camarda	€ 34.857,43	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
13	Paganica	€ 29.864,35	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
14	Pescomaggiore	€ 5.425,96	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
15	Preturo	€ 6.059,18	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
16	Santi di preturo	€ 51.848,58	Manutenzione straord.	Lavori conclusi
	Totale lavori conclusi o in corso	€ 851.570,57		
17	Santi di Preturo	€ 385.000,00	Ampliamento	Progettazione esecutiva e prove geologiche terminate. In attesa VAS
18	Filetto	€ 500.000,00	Ampliamento, Camera Mortuaria, Bagni	Progettazione preliminare terminata

20	Camarda	€ 360.000,00	Costruzione nuovo loculario	Programmato nel 2017
	Totale lavori in progettazione	€ 1.192.000,00		
	TOTALE GENERALE	€ 2.043.570,57		

CIMITERO MONUMENTALE DELL'AQUILA

Nel 2013 si sono conclusi i lavori di sistemazione della zona est del cimitero, consistente nella sistemazione delle tombe a terra, dei viali e delle aree a verde, per un costo di € 230.000 ed un successivo intervento analogo di importo pari a € 480.000,00 è programmato per il 2017, sulla base di un progetto esecutivo redatto entro il 2017.

Nel 2014 si sono conclusi i lavori di sistemazione del parcheggio sempre della zona est del cimitero, per un costo di € 500.000.

Nel 2016 si sono conclusi i lavori di Sistemazione ingresso Sud del Cimitero e di ripristino della Camera Mortuaria per un costo rispettivamente di € 1.149.159,00 ed € 476.542,23.

E' stato aggiudicato di recente l'appalto per la riparazione e consolidamento dell'Edificio 96 (per € 840.000,00) ed i lavori inizieranno nel Novembre del 2016.

Il progetto degli interventi di ripristino dell'Ossario è in fase di verifica ed a breve si procederà all'appalto dei lavori per un importo di circa € 570.000,00

N.	Ubicazione	importo	Intervento	Stato del procedimento
1	Sistemazione zona est - viali	€ 230.000,00	Sistemazione aree scoperte e tombe a terra	Lavori conclusi 2013
2	Sistemazione zona est - parcheggio	€ 500.000,00	Realizzazione parcheggio	Lavori conclusi 2014
3	Sistemazione ingresso sud	€ 1.149.159,00	Nuovo loculario, parcheggio e muro perimetrale	Lavori conclusi 2016
4	Camera mortuaria	€ 476.542,23	Riparazione	Lavori conclusi 2016
5	Edificio 96	€ 840.000,00	Riparazione	Lavori aggiudicati Agosto 2016, inizio lavori Novembre 2016
	Totale lavori conclusi o in corso	€ 3.195.701,23		
6	Ossario	€ 568.650,54	Riparazione	Progetto in fase di verifica
7	Sistemazione zona est	€ 480.000,00	ampliamento tombe a terra e sistemazioni aree scoperte	Termine Progettazione 2017
	Totale lavori in progettazione	€ 1.048.650,54		
	Totale progetti in corso	€ 4.244.351,77		

Il progetto di ripristino dell'Edicola di San Giuseppe dei Minimi è in fase avanzata e ha già superato il vaglio della Soprintendenza. Tuttavia, data l'esigenza di dover allocare le salme ivi presenti in altro luogo (con i relativi problemi di riduzione dei resti o sistemazione degli stessi in apposite casse zincate e/o costruzione nuovi loculari provvisori), l'importo del finanziamento Cipe non è sufficiente per portare a compimento i lavori e le operazioni ad essi preliminari.

Lo stesso problema emerge per i lavori sull'Edificio Monumentale e sul Monumento dei Nove Martiri Giovinetti.

N.	Ubicazione	importo finanziato tramite CIPE	Importo ulteriore necessario per spostare le salme ed ultimare i lavori	Stato del procedimento
8	Edicola S. Giuseppe de Minimi	€ 1.354.473,98	€ 400.000,00	Progetto in fase di verifica
9	Edificio monumentale	€ 1.320.735,64	€ 2.000.000,00	in corso preparazione gara per progettazione
10	Monumento dei Nove Martiri Giovinetti	€ 1.461.414,82	€ 3.000.000,00	in corso preparazione gara per progettazione
TOTALE GENERALE		€ 4.136.624,44	€ 5.400.000,00	

TOTALE INTERVENTI	
Conclusi o in corso	
Capoluogo	€ 3.195.701,23
Frazioni	€ 851.570,57
TOTALE	€ 4.047.271,80
In Appalto 2017	
Capoluogo	€ 1.048.650,54
Frazioni	€ 860.000,00
TOTALE	€ 1.908.650,54
In programmazione	
Capoluogo	€ 0,00
Frazioni	€ 332.000,00
TOTALE	€ 332.000,00
In progettazione con problema spostamento salme	
Capoluogo	€ 4.136.624,44
Frazioni	€ 0,00
TOTALE	€ 4.136.624,44