



Comune dell'Aquila

Settore Opere Pubbliche

Servizio Programmazione

15

Anticipata via fax ai nn.0862 717585 e 0862 413252

RACC. A.R.

Città dell'Aquila

Prot n° 0048588 del 24/11/2006

USCITA

C.G.R.T. s.r.l.

Arch. Eliseo Iannini

S.S.17 km.24,600

67010 Scoppito (AQ)

M.P.M. Ingegneria s.r.l.

Ingg. E. Marcantonio, L.

Morelli e S. Perfetto

Via Pescara n.4 – scala A

67100 L'Aquila

L'Aquila 24.11.06

OGGETTO: *Tranvia su gomma. Rif. Prot.1134/06.*

Vista la comunicazione inoltrata da codesta concessionaria C.G.R.T. s.r.l. con prot.1134 del 16.11.06, con particolare riferimento alla manifestata disponibilità a sospendere tutte le lavorazioni in essere per mesi tre con espressa rinuncia all'applicazione di riserve in riferimento a tale periodo temporale con decorrenza dal 1.11.2006;

considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n.506/06 ha tra l'altro disposto l'avvio dello studio delle modifiche da apportare alla convenzione in essere anche al fine di adeguarsi al parere motivato emesso dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione avviata per il procedimento di cui all'oggetto;

considerato altresì che è necessario adeguare le ipotesi temporali ed economico finanziarie in generale contenute nella convenzione sottoscritta in data 2.12.2002 e nei relativi allegati, fermo restando che le conseguenti modifiche dovranno comunque essere esaminate dai competenti organi del Ministero dei Trasporti;

preso atto che persiste tuttora l'incertezza dei tempi tecnici ancora necessari al Ministero BAC per la individuazione, in contraddittorio, delle misure di cautela da adottare per l'esecuzione dei lavori su Via Roma così come disposto dalla ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n.3156/06;

preso atto altresì della comunicazione prot.48475 del 23.11 u.s. con la quale il dirigente del Settore OO.PP. ha segnalato l'opportunità di disporre la sospensione dei lavori fino al 30 gennaio 2007 compreso;

il sottoscritto RUP - per tutte le ragioni sopra esposte - ordina alla D.L. di sospendere le lavorazioni oggetto di concessione ai sensi dell'art.133 del D.P.R. 554/99 e di disporre contestualmente l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla messa in sicurezza delle aree di cantiere e la ricognizione dello stato consistenza delle opere realizzate alla data di sospensione;

ordina altresì - così come concordato con C.G.R.T. s.r.l. nell'ultima riunione tenuta presso la sede municipale - di disporre l'immediato ripristino dell'agibilità della tratta di Via Roma compresa tra l'incrocio col Viale Duca degli Abruzzi e Piazza S. Pietro attraverso la posa in opera di un manto bituminoso provvisorio.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. M. Di Gregorio)

Il Dirigente del Settore OO.PP.
(Ing. V. Fabrizi)